

Aanvraag opstart warmtepomp – versie 2025

Op te sturen naar service.planning@buderus.be

Buderus

Toestel- en installatiespecificaties

Type warmtepomp (bijv. WPL 6 AR T)

Gelieve duidelijk te **specificeren waar de buitenunit is geplaatst**¹ en foto's toe te voegen aan uw aanvraag.

Afhankelijk van de soort opstart die u vraagt, levert Buderus Service de volgende diensten²

MONOBLOC	WARMTEPOMP SPLIT		
WSW / WPL / WLW	WPLS		
Opstart monobloc/bodemwater	Opstart	Opstart + vullen koelcircuit	Opstart + koeltechnisch werk
Geen elektrisch of koeltechnisch werk vereist	Geen elektrisch of koeltechnisch werk vereist	Voor de installateur die bijstand nodig heeft voor de druktest en het vacumeren.	Voor de installateur die bijstand nodig heeft voor zowel het elektrisch als het koeltechnisch werk
- Controle hydraulisch gedeelte (bijv. ook dichtheid) - Controle elektrisch gedeelte - Controle van de werking - Instelling van het toestel - Toelichting van de werking en de regeling	- Controle hydraulisch gedeelte (bijv. ook dichtheid) - Controle elektrisch gedeelte - Controle van de werking - Instelling van het toestel - Toelichting van de werking en de regeling	- Enkel uitvoeren van druktest, vacumeren en (bij)vullen - Controle hydraulisch gedeelte (bijv. ook dichtheid) - Controle van de werking - Instelling van het toestel - Toelichting van de werking en de regeling	- Controle hydraulisch gedeelte (bijv. ook dichtheid) - Aansluiten/controleren elektrisch gedeelte - Uitvoeren van de koeltechnische werken: (bij) vullen met koelvloeistof, vacumeren, druktest, aansluiting leidingen in de units. - Controle van de werking - Instelling van het toestel - Toelichting van de werking en de regeling

Teneinde correct in te kunnen schatten welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, verzoeken we u het onderstaande aan te vullen voor de configuratie die u heeft geplaatst

1. Gelieve de soort opstart te kiezen:

MONOBLOC

☐ opstart monobloc

WARMTEPOMP SPLIT

☐ opstart

☐ opstart + vullen koelcircuit

☐ opstart + koeltechnisch werk

2. Bij installatie van de buitenunit op een hoogte van > 4 meter met opstart + koeltechnisch werk

☐ Er werden voldoende maatregelen getroffen om de installatie veilig te kunnen bereiken (hoogtewerker, stelling, ...).

Houd er rekening mee dat onze technici niet werken op hellende daken!

¹ Richtlijnen betreffende het werken op hoogte. Opgelet! Deze dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Indien uit de foto's die worden bijgevoegd aan dit aanvraagformulier niet kan worden opgemaakt of aan deze voorschriften kan worden voldaan, behoudt Buderus Service zich het recht voor om een inspectiebezoek in te plannen vóór de effectieve inbedrijfstelling, dit in het kader van de veiligheid van alle betrokken partijen. Er zijn geen foto's vereist voor installatie van een WP Bodem/Water.

A. Bij een voetheogte tussen 2 en 4 m hoogte

De technicus mag zijn eigen ladder gebruiken bij het stijgen/dalen naar een plat dak en respecteert daarbij te allen tijde het 3-steunpuntenprincipe. De technicus mag geen materiaal transporteren via een ladder. De technicus mag wel een rugzak dragen op de rug tot een maximum gewicht van 8 kg. Voor alle handelingen op het dak op minder dan 1,5m van de dakrand moet de technicus beveiligd zijn met een valbeveiliging. De opdrachtgever voorziet in dit geval steeds (een of meerdere) gekeurde ankerpunten voor bevestiging van de valbeveiliging.

B. Bij een voetheogte van meer dan 4 m hoogte

De technicus mag geen ladder gebruiken om het dak te bereiken. Er moet een hoogtewerker, veilige schaarlift, kooiladder, veilige trap, stelling met valbeveiliging, ... beschikbaar zijn om het dak te bereiken en op hoogte te werken. Deze dienen voorzien te worden door de opdrachtgever.

² Bijkomende werkzaamheden worden steeds in regie uitgevoerd. In functie van de planning kan dat onmiddellijk of op een latere datum uitgevoerd worden.

Optie RESCert

Wanneer in het kader van een renovatie de opstart van een warmtepompinstallatie gebeurt door een RESCert gecertificeerde installateur kan uw eindklant hiervoor een premie aanvragen. Aan installateurs die niet RESCert-gecertificeerd zijn, biedt Buderus Service deze dienst als optie bij de opstart aan. De prijs van de optie RESCert staat vermeld in de actuele prijslijst van Buderus Service. Deze kostprijs geldt bovenop de prijs van de opstart van de warmtepomp.

De RESCert-documenten kunnen enkel ingevuld worden als de opstart door onze diensten wordt uitgevoerd.

☐ Hierbij verzoek ik Buderus Service om een document op te stellen voor een RESCert-premie.

Voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn voor de optie RESCert

Om een vlotte interventie te garanderen, dient aan onderstaande voorwaarden voldaan te zijn.

Gelieve deze te bevestigen door onderstaande punten aan te vinken:

- ☐ Het betreft een renovatie (de RESCert-premie kan niet aangevraagd worden voor nieuwbouwwoningen)
- ☐ De installatie is uitgevoerd conform de instructies van de montagehandleiding en de huidige wetgeving

De specifieke voorwaarden, per gewest, kunt u terugvinden op de website https://rescert.be/nl/conditions_certification

Installatieadres

Naam

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Busnummer

Verdieping

Telefoonnummer

GSM

Facturatieadres

Naam

E-mailadres

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Telefoonnummer

GSM

BTW nummer

Gegevens van de installateur

Naam

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Telefoonnummer

GSM

BTW nummer

Datum

Wat verwachten wij van u

De aanwezigheid van de installateur tijdens de opstart is gewenst.

Als onze techniekter ter plaatse vaststelt dat er niet voldaan werd aan de onderstaande voorwaarden, zullen de werken die vereist zijn om de opstart af te werken in regie aangerekend worden. Als de planning van de techniekter het niet toe laat deze werken uit te voeren, zal de opstart op een latere datum herpland worden.

Om de opstart zo vlot mogelijk te laten verlopen, maken wij graag vooraf enkele afspraken met u in verband met de voorbereidende werken. Zo kunnen we de installatie snel en efficiënt opstarten.

Hieronder vindt u – afhankelijk van de door u gekozen opstartservice – de voorwaarden waaraan dient voldaan te zijn.

MONOBLOC - opstart monobloc

- De installatie is volledig hydraulisch en koeltechnisch aangesloten volgens de installatievoorschriften. Voor de geothermische warmtepompen moet het brijncircuit reeds opgevuld zijn met een geschikte glycol. De installatievoorschriften kan u steeds terugvinden in de montagehandleiding.
- De buitenunit werd in de langszijde alsook in de dwarszijde waterpas geplaatst met een tolerantie van 1 mm/m. Voor geothermische warmtepompen staat de unit altijd binnen, maar hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.
- Hydraulisch moet de installatie CV-zijdig reeds opgevuld en ontlucht zijn.
- Elektrisch dient u alle kabels tot in de units te brengen met een extra lengte van 50 cm. Buiten- en binnenuit dienen voorzien te zijn van een aparte zekering. Onze servicetechniekter zal de bekabeling aansluiten.
- Elektrische voeding is reeds aanwezig.
- De aanvrager van de opstart blijft verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden.

WARMTEPOMP SPLIT - opstart

- De installatie is volledig hydraulisch, koeltechnisch en elektrisch aangesloten volgens de installatievoorschriften. De installatievoorschriften kan u steeds terugvinden in de montagehandleiding.
- De buitenunit werd in de langszijde alsook in de dwarszijde waterpas geplaatst met een tolerantie van 1 mm/m.
- Hydraulisch moet de installatie CV-zijdig reeds opgevuld en ontlucht zijn.
- Koeltechnisch moet de installatie vooraf gecontroleerd worden op lekken. Dit doet u door de volledige koeltechnische installatie gedurende minimum 30 minuten op 40 bar druk (stikstof) te plaatsen. Het drukverlies mag na verloop van deze tijd maximaal 30 mbar bedragen.
- De volledige koeltechnische installatie wordt nadien vacuüm getrokken tot druk van 67 Pa of minder absoluut.
- Elektrisch is de installatie volledig bekabeld en aangesloten op het elektriciteitsnet. Buiten- en binnenuit dienen voorzien te zijn van een aparte zekering.
- Elektrische voeding is reeds aanwezig.
- De aanvrager van de opstart blijft verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden.

WARMTEPOMP SPLIT - opstart + vullen koelcircuit

- De installatie is volledig hydraulisch en koeltechnisch aangesloten volgens de installatievoorschriften. De installatievoorschriften kan u steeds terugvinden in de montagehandleiding.
- De buitenunit werd in de langszijde alsook in de dwarszijde waterpas geplaatst met een tolerantie van 1 mm/m.
- Hydraulisch moet de installatie CV-zijdig reeds opgevuld en ontlucht zijn.
- Koeltechnisch zijn alle koelleidingen aangesloten volgens de regels van de kunst aan de units.
- Elektrisch is de installatie volledig bekabeld en aangesloten op het elektriciteitsnet. Buiten- en binnenuit dienen voorzien te zijn van een aparte zekering.
- Elektrische voeding is reeds aanwezig.
- De aanvrager van de opstart blijft verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden

WARMTEPOMP SPLIT - opstart + koeltechnisch werk

- De units werden gemonteerd conform de installatievoorschriften. De installatievoorschriften kan u steeds terugvinden in de montagehandleiding.
- De buitenunit werd in de langszijde alsook in de dwarszijde waterpas geplaatst met een tolerantie van 1 mm/m.
- Hydraulisch moet de installatie CV-zijdig reeds opgevuld en ontlucht zijn.
- Koeltechnisch liggen alle leidingen klaar tot aan de units met een meetlengte van 1 m of meer. De leidingen mogen enkel afgekort worden met een buizensnijder (geen zaag of slijpschijf gebruiken!) en worden aan de uiteinden afgesloten tegen indringend vocht.
- Elektrisch dient u alle kabels tot in de units te brengen met een extra lengte van 50 cm. Buiten- en binnenuit dienen voorzien te zijn van een aparte zekering. Onze servicetechniekter zal de bekabeling aansluiten.
- Elektrische voeding is reeds aanwezig.
- De aanvrager van de opstart blijft verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden.